

## 第三十二次龍門核管會議紀錄

一、時間： 102年12月25日9時30分

二、地點：本會2樓會議室

三、主席：陳處長宜彬

四、出席人員：

(一)核管處：張 欣、龔繼康、高 斌、李綺思、曹松楠、  
郭獻棠、許明童、林政緯

(二)輻防處：孟祥明

(三)核研所：廖俐毅、楊慶威

(四)物管局：王錫勳

(五)台電公司：姚俊全、侯明亮、張武侯、林俊隆、甘澤民、  
簡建成、徐自生、鄭素琴、柯志明、黃賽明、  
王寶清、藺美慧、莊淑媛、楊光榮

五、記錄：張國榮

六、決議事項：

議題一：第31次會議決議事項辦理情形

第1項結論：有關龍門電廠設備/組件測試(PCT/PST/PSI)維護/

修理/更換作業之實際作業情形，請就所開立之NCD檢討

其處置方式之合宜性(是否確依1109.10程序書辦理)，並將

本次龍門核管會議要求列表報會其經ANII、案件主辦人

員及品質組代表共同評估歸類是否恰當之評估結果，於下次會議時提出說明。

第2項結論：有關一、二號機核島區電氣安裝工程(電042)後續採購與施工之品保架構(含龍門源字021號合約服務案)，不再持續於本龍門核管會議追蹤管制，後續處置將併入編號AN-LM-101-004注意改進事項持續追蹤。

第3項結論：「龍門電廠氣渦輪發電機完成建置時程」辦理情形乙案，不再持續於本龍門核管會議追蹤管制，後續處置將併入「福島改善事項之核能電廠管制案件」相關案件持續追蹤。

第4項結論：請台電公司於下次龍門核管會議時，就「二號機設備或組件移用至一號機使用之管控情形」，說明如何維持二號機建廠品質保證作業。

第5項結論：有關「18重要工項各作業現況之說明」屬外界關切議題，台電公司仍持續辦理中，故仍請持續追蹤說明後續辦理情形。

第6項結論：「一號機各階段完工圖發行之管控作業說明」與燃料裝填管制事項有關，本項作業尚未經本會同意核備，故仍請持續追蹤說明後續作業規劃情形。

第7項結論：本項後續處置併入議題三持續追蹤。

議題二：龍門計畫碳鋼蝶型閥體焊接未依 ASME Section III

Table NB 4622.7要求進行預熱之管制作業說明

結論：本項設備品質改善案台電公司尚未依「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」辦理立即通報，請儘速辦理並提出相關作業評估與改善作業方案，於下次龍門核管會議時，請提出本會同意核備之作業方案。

議題三：「台電公司對龍門電廠 1 號機燃料裝填前應完成事項有關「興建期間之檢查改善結果報告」之本會要求事項作業狀況說明」

結論：本項議題持續追蹤，請台電公司說明辦理現況。

議題四：「龍門電廠相關系統或設備是否依照「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」辦理立即通報之作業說明」

結論：本項議題基於龍門電廠現況仍有重要安全設備組件存在應立即通報仍未通報，以及後續補充報告應再提報卻仍未提報情形，請台電公司就管制面如何落實再做說明（仍請列表陳報立即通報案件及其辦理情形，內容請簡述案情、處置與評估以及本會審查情形）。

七、散會