

# 第十次龍門核管會會議紀錄

一、時間：九十一年十月十五日上午九時三十分

二、地點：本會二樓第一會議室

三、主席：沈處長禮

四、出席人員：

(一)核管處：倪茂盛、陳建源、莊長富、牛效中、張欣、孫儒宗、  
吳成吉、林喬源、劉允平、曹松楠、許明童

(二)輻防處：孟祥明

(三)核技處：余元通

(四)物管局：李境和、唐大維

(五)核研所：楊清田

(六)台電公司：梁鐵民、侯明亮、鄭文雄、李精一、張靜豪、  
張持忠、曾光亮、陳森斌、王瀛實、陳龍、  
楊光榮、陳夷汀、林錦銘、劉錦亮、

五、決議事項：

(一)第九次龍門核管會議決議辦理情形

1. 議題二：龍門計畫工程進度與現況，請每季送原能會參考。

結論：(1)書面資料請依原規劃每季報會，另請每日將進度與現況 E-MAIL 供本會參考。

(2)本議題同意結案。

2. 議題三：請審慎進行差異訓練及首次運轉人員測驗考官資格等相關事項之規劃。

結 論：(1)請台電公司核發處彙整運轉人員與考官訓練計畫及考試預定時程，於十一月底前提出報告。

(2)本議題同意先以結案。

3. 議題四：請妥善保存相關地質資料，原能會將擇期至現場執行查證。

結 論：同意結案。

4. 臨時動議：台電公司品質處與核安處合併後，有關核四建廠工程之品質管理功能如何因應，請擇期來原能會報告。

結 論：有關核安處功能及核四工程品保品管作業檢討改善事項，請併本會九十一年十月三日會核字 09100019398 號書函辦理，本議題同意先行結案。

## (二)本次會議討論議題

1. 議題一：核四重要里程碑(Milestone)預定時程報告

結 論：請台電公司按照修改的時程，檢附相關資料辦理建廠執照展延事宜。

議題二：核四工程設計作業現況報告

結 論：1.請補充各部分設計進度資料

2.請台電公司注意計作業、採購作業及現場施工之配合，以免影響施工品質。

議題三：控制廠房邊加蓋新廠房相關作業現況說明。

結 論：(1)請台電公司說明所增加儀控盤之總數量及配置情形對網路的影響。

(2)建請台電公司先釐清新建廠房是否需依環評法相關規辦理變更，以免茲生困擾。

(3)請台電公司提出本案 Conceptual Design 資料及此案對耐震安全的影響分析資料，送原能會審查。

議題四：主控制室雙柱移除設計變更現況。

結 論：本案已納入本會耐震一級結構設計審查專案評估中，相關審查意見已於 10 月 16 日送台電公司。

議題五：核四軟體安全分析作業暨構型管理執行現況報告。

結 論：(1)請台電公司落實執行法規對 SSA 的要求事項，以避免重蹈第一階段 SSA 工作顯著落後之情況。另請在核四儀控月報上載月各階段 SSA 工作進展情形，本會將擇期稽查核四儀控 SSA 工作相關執行情形。

(2)核四軟體構型管理系統對應比照 IMS 系統建立對圖

面及設計文件的管理機制，意即應訂出構型管理項次 (CI)，並且對各 CI 有管理功能，俾能清楚掌握各系統之軟體數量、種類、版次、進版修改原因等。